Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:25

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2016 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - TP 003<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 85/2016 | 60 | 02/06/2016 | R$ 542.143,10 | 100,00% |

Nº7/2016
Data Inicial: 02/06/2016

# PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - TP 003



R$ 542.143,10

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 7004; 7031; 7033 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2748 | 2016 | 02/06/2016 | 12476 |
| 3225 | 2016 | 02/07/2016 | 12476 |
| 4431 | 2016 | 02/09/2016 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1015 | 1346 | 02/06/2016 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 20**1*1**30 | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 20**1*1**30 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 52*.*7*.7**-20 | ART (CREA) | 20**1*7**00 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5139 | R$ 542.143,10 | 02/06/2016 | |
| Contrato | 85 | 2016 | 76.205.681/0001-96 | 5140 | R$ 542.143,10 | 02/06/2016 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5153 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 20/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 85/2016 | 62,36% |
| 5165 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 02/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 85/2016 | 98,56% |
| 5179 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 02/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 85/2016 | 100,00% |
| 5180 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 02/08/2016 | | | |