Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:28:58

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2016	REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS GERALDO GIACOMINI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 127/2016	90	02/08/2016	R$ 55.096,00	100,00%

Nº11/2016
Data Inicial: 02/08/2016

REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS GERALDO GIACOMINI



R$ 55.096,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3716

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3863	2016	02/08/2016	12476
4552	2016	02/09/2016	12476
6124	2016	02/12/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1012	1346	02/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.8**-24	RRT (CAU)	04**7*3*	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*1**31	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*1**31	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5171	R$ 55.096,00	02/08/2016	
Contrato	127	2016	76.205.681/0001-96	5172	R$ 55.096,00	02/08/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5185	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	90,71%
5193	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	94,96%
5199	Medição	3	Jurisdicionado	02/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	94,96%
5205	Medição	4	Jurisdicionado	02/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	94,96%

5212	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2016	100,00%
5213	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/12/2016			