Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 05/09/2025 - 20:41:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2016	EXECUÇÃO DE RECAPE ASFALTICO EM CBUQ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 120/2016	120	02/07/2016	R$ 465.094,68	100,00%

Nº10/2016
Data Inicial: 02/07/2016

EXECUÇÃO DE RECAPE ASFALTICO EM CBUQ

R$ 465.094,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4208; 4210; 4304; 4307; 6030

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3227	2016	02/07/2016	12476
4032	2016	02/08/2016	12476
4033	2016	02/08/2016	12476
5047	2016	02/10/2016	12476
5046	2016	02/10/2016	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	02/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*9**19	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*9**19	Fiscalização	Sim
CPF	40*.*1*.9**-15	ART (CREA)	20**2*9**30	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5159	R$ 465.094,68	02/07/2016	
Contrato	120	2016	76.205.681/0001-96	5160	R$ 465.094,68	02/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5168	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2016	34,81%
5169	Medição	2	Jurisdicionado	20/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2016	88,94%

5184	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2016	88,84%
5191	Medição	4	Jurisdicionado	02/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 120/2016	100,00%
5192	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/09/2016			