Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:50:49

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 4/2020	180	30/03/2020	R$ 224.074,75	100,00%

Nº2/2020
Data Inicial: 30/03/2020

REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER



R$ 224.074,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1069	2020	30/03/2020	12476
1072	2020	30/03/2020	12476
1630	2020	04/05/2020	12476
3123	2020	06/08/2020	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1543	30/03/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**68**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**68**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**68**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	92**4*5	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5355	R$ 224.074,77	05/11/2019	
Contrato	4	2020	76.205.681/0001-96	5356	R$ 224.074,75	12/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5362	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2020	39,19%
5365	Medição	2	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2020	49,48%

5368	Medição	3	Jurisdicionado	29/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2020	49,48%
5371	Medição	4	Jurisdicionado	29/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2020	49,48%
5374	Medição	5	Jurisdicionado	06/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2020	100,00%
5380	Conclusão	6	Jurisdicionado	10/09/2020			