Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:50:56

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 46/2019	180	30/09/2019	R$ 201.458,48	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 30/09/2019

READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA



R$ 201.458,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7819

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4067	2019	30/09/2019	12476
4068	2019	18/10/2019	12476
5236	2019	18/12/2019	12476
5237	2019	18/12/2019	12476
5667	2019	28/02/2020	12476
732	2020	30/03/2020	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1013	1543	30/09/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*7**69	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*7**69	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	85**2*3	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5330	R$ 303.553,85	26/04/2019	
Contrato	46	2019	76.205.681/0001-96	5331	R$ 212.458,48	26/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5334	Medição	1	Jurisdicionado	18/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2019	46,40%
5337	Medição	2	Jurisdicionado	04/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2019	68,69%

5341	Medição	3	Jurisdicionado	18/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2019	74,06%
5346	Medição	4	Jurisdicionado	30/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2019	100,00%
5353	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/03/2020			