Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:46:58

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	REFORMA SALAS SECRETARIA DE SAÚDE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 52/2019	90	01/08/2019	R$ 19.176,33	100,00%

Nº1/2019
Data Inicial: 01/08/2019

REFORMA SALAS SECRETARIA DE SAÚDE



R$ 19.176,33

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3725

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3366	2019	30/08/2019	12476
3374	2019	30/08/2019	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1543	30/08/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*8**00	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*8**00	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**1*8**00	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	82**7*7	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5324	R$ 19.176,33	27/03/2019	
Contrato	52	2019	76.205.681/0001-96	5325	R$ 19.176,33	18/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5328	Medição	1	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2019	100,00%
5332	Conclusão	2	Jurisdicionado	18/10/2019			