Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:11

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	Instalação de equipamentos no Parque Infantil da Praça Ivaldino Gobbi **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 87/2018	90	31/12/2018	R$ 139.245,00	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 31/12/2018

Instalação de equipamentos no Parque Infantil da Praça Ivaldino Gobbi



R$ 139.245,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5883

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4741	2018	31/12/2018	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1543	31/12/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*5**59	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*5**59	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**4*5**59	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	71**8*6	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5320	R$ 151.664,93	31/01/2018	
Contrato	87	2018	76.205.681/0001-96	5321	R$ 139.245,00	05/03/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5322	Medição	1	Jurisdicionado	31/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2018	100,00%
5323	Conclusão	2	Jurisdicionado	11/03/2019			