Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:01

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 80/2019	30	01/08/2019	R$ 44.139,85	100,00%

Nº2/2019
Data Inicial: 01/08/2019

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO



R$ 44.139,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3741

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3534	2019	30/08/2019	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1027	1543	30/08/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*9**22	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*9**22	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*9**22	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.9**-94	RRT (CAU)	85**9*9	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5326	R$ 44.139,85	22/05/2019	
Contrato	80	2019	76.205.681/0001-96	5327	R$ 44.139,85	17/06/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5329	Medição	1	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2019	100,00%
5333	Conclusão	2	Jurisdicionado	18/10/2019			