Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 05/09/2025 - 20:44:44

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ-MOLDADO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 108/2019	120	04/11/2019	R$ 406.912,00	100,00%

Nº5/2019
Data Inicial: 04/11/2019

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ-MOLDADO

R$ 406.912,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7904

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5125	2019	28/11/2019	12476
5135	2019	18/12/2019	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1027	1543	28/11/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*3**23	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*3**23	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**2*3**23	Fiscalização	Sim
CPF	26*.*2*.5**-34	ART (CREA)	17**1*4**69**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5339	R$ 416.133,50	05/06/2019	
Contrato	108	2019	76.205.681/0001-96	5340	R$ 406.912,00	01/07/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5343	Medição	1	Jurisdicionado	18/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2019	100,00%
5347	Conclusão	2	Jurisdicionado	30/01/2020			