Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 21/09/2026 - 05:49:49

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	EXECUÇÃO DE 4.590,17M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 169/2022	90	06/03/2023	R$ 616.295,03	100,00%

Nº3/2023
Data Inicial: 06/03/2023

EXECUÇÃO DE 4.590,17M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

R$ 616.295,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4309

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1119	2023	06/03/2023	12476
1333	2023	06/03/2023	12476
1915	2023	04/04/2023	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1748022	06/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**27**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**27**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**27**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*6**24**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5491	R$ 618.395,17	28/11/2022	
Contrato	169	2022	76.205.681/0001-96	5492	R$ 616.295,03	28/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5496	Medição	1	Jurisdicionado	04/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 169/2022	89,45%
5500	Medição	2	Jurisdicionado	10/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 169/2022	100,00%
5504	Conclusão	3	Jurisdicionado	29/06/2023			