Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:39:32

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023 | EXECUÇÃO DE 4.590,17M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 169/2022 | 90 | 06/03/2023 | R$ 616.295,03 | 100,00% |

Nº3/2023
Data Inicial: 06/03/2023

# EXECUÇÃO DE 4.590,17M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO



R$ 616.295,03

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 4309 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1119 | 2023 | 06/03/2023 | 12476 |
| 1333 | 2023 | 06/03/2023 | 12476 |
| 1915 | 2023 | 04/04/2023 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1015 | 1748022 | 06/03/2023 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*4**27** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*4**27** | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*4**27** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 91*.*7*.8**-34 | ART (CREA) | 17**2*6**24** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5491 | R$ 618.395,17 | 28/11/2022 | |
| Contrato | 169 | 2022 | 76.205.681/0001-96 | 5492 | R$ 616.295,03 | 28/11/2022 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5496 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 04/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 169/2022 | 89,45% |
| 5500 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 10/05/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 169/2022 | 100,00% |
| 5504 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 29/06/2023 | | | |