Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 13/12/2025 - 09:34:16

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2023	EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A COBERTURA DAS EDIFICAÇÕES DO CRAS E DA CLÍNICA DA MULHER **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 261/2022	90	02/02/2023	R$ 96.648,52	100,00%

Nº1/2023
Data Inicial: 02/02/2023

EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A COBERTURA DAS EDIFICAÇÕES DO CRAS E DA CLÍNICA DA MULHER

R$ 96.648,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
2865; 4990

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
453	2023	01/02/2023	12217
454	2023	01/02/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1430	2015	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**23**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**23**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**23**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*6**62**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9558	R$ 118.004,53	07/12/2022	
Contrato	261	2022	80.874.100/0001-86	9559	R$ 96.648,52	07/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9560	Medição	1	Jurisdicionado	13/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 261/2022	100,00%
9567	Conclusão	2	Jurisdicionado	31/03/2023			