Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:34:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA GARAGEM DA PREFEITURA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 260/2022	150	03/02/2023	R$ 140.608,50	100,00%

Nº2/2023
Data Inicial: 03/02/2023

EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA GARAGEM DA PREFEITURA



R$ 140.608,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
2871

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
292	2023	01/02/2023	12217
650	2023	01/03/2023	12217
1029	2023	01/04/2023	12217
1564	2023	02/05/2023	12217
2073	2023	01/06/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2011	1430	01/02/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*5**49**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*0**47**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9561	R$ 187.695,85	07/12/2022	
Contrato	260	2022	80.874.100/0001-86	9562	R$ 140.608,50	21/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9563	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	14,23%

9565	Medição	2	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	33,71%
9566	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	48,08%
9582	Medição	4	Jurisdicionado	17/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	58,22%
9589	Medição	5	Jurisdicionado	12/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	77,63%
9596	Medição	6	Jurisdicionado	25/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 260/2022	100,00%
9603	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/07/2023			

Nº2/2023
Data Inicial: 03/02/2023

EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E COZINHA DA GARAGEM DA PREFEITURA

Documentos



R$ 140.608,50

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
PLANILHA DE MEDIÇÃO

							24,42%			5ª MEDIÇÃO - FINAL			
										DATA: 15/06/2023			
										MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	QTDE.	PREÇO	QTDE	PREÇO
REFORMA BANHEIROS E COZINHA									140.608,50				
2.		OBRA							140.583,36				
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.907,57		0,00	100,00%	2.907,57
2.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO	M2	2,50	470,00	BDI 1	584,77	1.461,93			2,50	1.461,93
2.1.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,86	55,90	BDI 1	69,55	407,56			5,86	407,56
2.1.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	9,14	BDI 1	11,37	22,74			2,00	22,74
2.1.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	34,27	BDI 1	42,64	213,20			5,00	213,20
2.1.0.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	12,10	BDI 1	15,05	60,20			4,00	60,20
2.1.0.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,07	12,15	BDI 1	15,12	741,94			49,07	741,94
2.2.			INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (SAPATAS / VIGAS BALDRAME)					-	8.854,80		0,00	100,00%	8.854,80
2.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,16	84,53	BDI 1	105,17	332,34			3,16	332,34
2.2.0.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,50	55,70	BDI 1	69,30	34,65			0,50	34,65
2.2.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60	51,25	BDI 1	63,77	38,26			0,60	38,26
2.2.0.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	21,00	128,00	BDI 1	159,26	3.344,41			21,00	3.344,41
2.2.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,32	19,16	BDI 1	23,84	746,67			31,32	746,67
2.2.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,49	16,47	BDI 1	20,49	2.366,39			115,49	2.366,39
2.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,02	530,16	BDI 1	659,63	1.992,08			3,02	1.992,08
2.3.			SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS COBERTURA / VERGAS E CONTRAVERGAS)					-	11.509,56		0,00	100,00%	11.509,56
2.3.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	8,40	272,15	BDI 1	338,61	2.844,32			8,40	2.844,32
2.3.0.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	24,50	139,00	BDI 1	172,94	4.237,12			24,50	4.237,12
2.3.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,45	15,62	BDI 1	19,43	844,23			43,45	844,23
2.3.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,45	14,24	BDI 1	17,72	2.116,65			119,45	2.116,65
2.3.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,43	514,26	BDI 1	639,84	275,13			0,43	275,13

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:25:37 -03'00'

2.3.0.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,86	515,13	BDI 1	640,92	1.192,11			1,86	1.192,11
2.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME)**					-	**1.088,85**		**0,00**	**100,00%**	**1.088,85**
2.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	21,00	41,67	BDI 1	51,85	1.088,85			21,00	1.088,85
2.5.			**ALVENARIA E PAINÉIS**					-	**13.142,68**		**0,00**	**100,00%**	**13.142,68**
2.5.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	145,52	44,00	BDI 1	54,74	7.966,46			145,52	7.966,46
2.5.0.2.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO NO PILAR EXISTENTE, DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM DESENPENADEIRA DENTADA. AF_03/2016	M	53,00	6,24	BDI 1	7,76	411,28			53,00	411,28
2.5.0.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,50	111,92	BDI 1	139,25	2.158,38			15,50	2.158,38
2.5.0.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,50	116,95	BDI 1	145,51	2.255,41			15,50	2.255,41
2.5.0.5.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	94,08	BDI 1	117,05	351,15			3,00	351,15
2.6.			**REVESTIMENTO**					-	**40.003,62**				
2.6.1.			**REVESTIMENTO DE PISO**					-	**18.032,33**		**0,00**	**100,00%**	**18.032,33**
2.6.1.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,50	55,70	BDI 1	69,30	311,85			4,50	311,85
2.6.1.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	7,10	543,94	BDI 1	676,77	4.805,07			7,10	4.805,07
2.6.1.3.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	88,71	35,43	BDI 1	44,08	3.910,34			88,71	3.910,34
2.6.1.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	88,71	78,39	BDI 1	97,53	8.652,27			88,71	8.652,27
2.6.1.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	35,00	8,10	BDI 1	10,08	352,80			35,00	352,80
2.6.2.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					-	**17.355,71**		**897,33**	**100,00%**	**17.355,71**
2.6.2.1.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	241,04	6,06	BDI 1	7,54	1.817,44			241,04	1.817,44
2.6.2.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	158,89	33,29	BDI 1	41,42	6.581,22	18,36	760,47	158,89	6.581,22
2.6.2.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	100,51	27,80	BDI 1	34,59	3.476,64			100,51	3.476,64
2.6.2.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100,51	43,82	BDI 1	54,53	5.480,41	2,51	136,86	100,51	5.480,41
2.6.3.			**REVESTIMENTO FORRO - PVC**					-	**4.615,58**		**3.783,27**	**100,00%**	**4.615,59**
2.6.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	73,20	50,58	BDI 1	63,05	4.615,58	60,00	3.783,27	73,20	4.615,59
2.7.			**PINTURA**					-	**6.436,64**		**743,77**	**100,00%**	**6.436,64**
2.7.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	158,89	3,08	BDI 1	3,83	608,55	18,36	70,32	158,89	608,55

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:25:59 -03'00'

Diogo R.

2.7.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	158,89	13,99	BDI 1	17,41	2.766,28	18,36	319,65	158,89	2.766,28
2.7.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	158,89	15,49	BDI 1	19,27	3.061,81	18,36	353,80	158,89	3.061,81
2.8.			**INSTALAÇÕES ÁGUA**					-	**5.106,44**		**1.776,56**	**100,00%**	**5.106,44**
2.8.0.1.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	313,77	BDI 1	390,39	1.561,56	4,00	1.561,56	4,00	1.561,56
2.8.0.2.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	4,00	17,93	BDI 1	22,31	89,24			4,00	89,24
2.8.0.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	12,86	BDI 1	16,00	480,00			30,00	480,00
2.8.0.4.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	31,99	BDI 1	39,80	318,40			8,00	318,40
2.8.0.5.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	33,65	BDI 1	41,87	628,05			15,00	628,05
2.8.0.6.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,50	BDI 1	5,60	22,40			4,00	22,40
2.8.0.7.	SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,10	BDI 1	16,30	65,20			4,00	65,20
2.8.0.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	9,63	BDI 1	11,98	131,78			11,00	131,78
2.8.0.9.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	21,57	BDI 1	26,84	107,36			4,00	107,36
2.8.0.10.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	42,78	BDI 1	53,23	266,15			5,00	266,15
2.8.0.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,36	BDI 1	19,11	133,77			7,00	133,77
2.8.0.12.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,48	BDI 1	26,73	53,46			2,00	53,46
2.8.0.13.	SINAPI-I	1197	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9,00	2,90	BDI 1	3,61	32,49			9,00	32,49
2.8.0.14.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,31	BDI 1	15,32	15,32			1,00	15,32
2.8.0.15.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	54,63	BDI 1	67,97	407,82			6,00	407,82
2.8.0.16.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,12	BDI 1	26,28	52,56			2,00	52,56
2.8.0.17.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	17,81	BDI 1	22,16	88,64			4,00	88,64
2.8.0.18.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,02	BDI 1	18,69	74,76			4,00	74,76
2.8.0.19.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,81	BDI 1	8,47	16,94			2,00	16,94
2.8.0.20.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	86,40	BDI 1	107,50	215,00	2,00	215,00	2,00	215,00
2.8.0.21.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	123,87	BDI 1	154,12	154,12			1,00	154,12
2.8.0.22.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	94,41	BDI 1	117,46	117,46			1,00	117,46
2.8.0.23.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,86	BDI 1	18,49	73,96			4,00	73,96
2.9.			**INSTALAÇÕES ESGOTO**					-	**4.550,04**		**0,00**	**100,00%**	**4.550,04**
2.9.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	38,75	BDI 1	48,21	96,42			2,00	96,42
2.9.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,50	33,78	BDI 1	42,03	651,47			15,50	651,47

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:26:16 -03'00'

Diogo R.

2.9.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	65,13	BDI 1	81,03	1.458,54			18,00	1.458,54
2.9.0.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	11,90	0,00%	11,90	214,20			18,00	214,20
2.9.0.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	27,62	0,00%	27,62	138,10			5,00	138,10
2.9.0.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	46,18	BDI 1	57,46	114,92			2,00	114,92
2.9.0.7.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	9,94	0,00%	9,94	149,10			15,00	149,10
2.9.0.8.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	21,00	BDI 1	26,13	209,04			8,00	209,04
2.9.0.9.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	22,19	BDI 1	27,61	55,22			2,00	55,22
2.9.0.10.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	45,99	BDI 1	57,22	171,66			3,00	171,66
2.9.0.11.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO	UN	4,00	34,09	0,00%	34,09	136,36			4,00	136,36
2.9.0.12.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	380,00	BDI 1	472,80	472,80			1,00	472,80
2.9.0.13.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	548,31	BDI 1	682,21	682,21			1,00	682,21
2.10.			**LOUÇAS E METAIS**					-	7.590,26		**7.590,26**	**100,00%**	**7.590,26**
2.10.0.1.	SINAPI-I	11679	BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO	UN	2,00	21,29	BDI 1	26,49	52,98	2,00	52,98	2,00	52,98
2.10.0.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	90,91	BDI 1	113,11	226,22	2,00	226,22	2,00	226,22
2.10.0.3.	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	912,41	BDI 1	1.135,22	2.270,44	2,00	2.270,44	2,00	2.270,44
2.10.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	274,19	BDI 1	341,15	1.364,60	4,00	1.364,60	4,00	1.364,60
2.10.0.5.	SINAPI-I	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	4,00	80,86	BDI 1	100,61	402,44	4,00	402,44	4,00	402,44
2.10.0.6.	SINAPI-I	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES "50 X 35" CM (L X C)	UN	2,00	87,91	BDI 1	109,38	218,76	2,00	218,76	2,00	218,76
2.10.0.7.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	253,69	BDI 1	315,64	946,92	3,00	946,92	3,00	946,92
2.10.0.8.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	130,59	BDI 1	162,48	487,44	3,00	487,44	3,00	487,44
2.10.0.9.	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	2,00	91,14	BDI 1	113,40	226,80	2,00	226,80	2,00	226,80
2.10.0.10.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	20,04	BDI 1	24,93	124,65	5,00	124,65	5,00	124,65
2.10.0.11.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	96,75	BDI 1	120,38	601,90	5,00	601,90	5,00	601,90
2.10.0.12.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	2,00	110,43	BDI 1	137,40	274,80	2,00	274,80	2,00	274,80
2.10.0.13.	SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	3,00	105,10	BDI 1	130,77	392,31	3,00	392,31	3,00	392,31
2.11.			**SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS**					-	18.420,90		**16.276,62**	**100,00%**	**18.420,90**
2.11.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,16	172,86	BDI 1	215,07	1.754,97			8,16	1.754,97
2.11.0.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,54	123,19	BDI 1	153,27	389,31			2,54	389,31
2.11.0.3.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	17,20	470,00	BDI 1	584,77	10.058,11	17,20	10.058,11	17,20	10.058,11

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:26:31 -03'00'

2.11.0.4.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	14,00	357,00	BDI 1	444,18	6.218,51	14,00	6.218,51	14,00	6.218,51
2.12.			**PORTAS**					-	**12.655,15**		**4.668,56**	**100,00%**	**12.655,14**
2.12.0.1.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	22,30	21,59	BDI 1	26,86	598,98			22,30	598,98
2.12.0.2.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	17,10	27,12	BDI 1	33,74	576,95			17,10	576,95
2.12.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,84	432,00	BDI 1	537,49	5.288,94	6,48	3.482,96	9,84	5.288,94
2.12.0.4.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	158,82	BDI 1	197,60	1.185,60	6,00	1.185,60	6,00	1.185,60
2.12.0.5.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	181,00	BDI 1	225,20	450,40			2,00	450,40
2.12.0.6.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	5,25	697,22	BDI 1	867,48	4.554,27			5,25	4.554,27
2.13			**JANELAS E VIDROS**					-	**7.521,10**		**1.925,97**	**100,00%**	**7.521,10**
2.13.0.1.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	22,80	21,59	BDI 1	26,86	612,41			22,80	612,41
2.13.0.2.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	22,80	27,12	BDI 1	33,74	769,27			22,80	769,27
2.13.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	663,77	BDI 1	825,86	1.486,55			1,80	1.486,55
2.13.0.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,50	398,49	BDI 1	495,80	2.726,90			5,50	2.726,90
2.13.0.5.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - COLADO NA PAREDE	M2	3,00	515,99	BDI 1	641,99	1.925,97	3,00	1.925,97	3,00	1.925,97
2.14.			**LIMPEZA DA OBRA**					-	**795,74**		**795,74**	**100,00%**	**795,74**
2.14.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	88,71	5,36	BDI 1	6,67	591,70	88,71	591,70	88,71	591,70
2.14.0.2.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	100,51	1,63	BDI 1	2,03	204,04	100,51	204,04	100,51	204,04

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
27,36%	VALOR	%	100,00%
R$	38.458,08	R$	140.583,35

JOAO PAULO MATIELO

Assinado de forma digital por JOAO PAULO MATIELO
Dados: 2023.06.15 09:26:53 -03'00'

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR)
RG: 1.849.547-8
CPF: 019.826.761-40

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15 09:27:16 -03'00'

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D
ART: 1720225654940

BOM SUCESSO DO SUL
15/06/2023

TERMO DE CONCLUSAO

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:
Execução de obra, em regime de empreitada global, da reforma dos banheiros e cozinha da garagem da prefeitura, com área total de 99,12 m²

Empresa Contratada:
JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ nº 19.376.115/0001-03

Contrato nº 260/2022	**Data do Contrato:** 06/12/2022		
Valor Original do Contrato: R$ 140.608,50	**Valor de Aditivo (Supressão):** - R$ 1.529,39	**Valor de Aditivo (Acréscimo):** + R$ 1.504,24	**Valor Final do Contrato:** R$ 140.583,35

Localização do Projeto:
Garagem da Prefeitura

Serviços Executados:
Fundações e estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, pisos e revestimentos, instalações de água e esgoto, divisórias, portas, janelas e pintura.

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo e que os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. A empresa contratada apresentou CND de regularidade fiscal relativa a tributos federais emitida em 15/06/2023.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil
Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D