Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:30:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	AMPLIAÇÃO DA UBS DA RESERVA INDIGENA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 83/2014	120	02/07/2014	R$ 98.000,00	100,00%

Nº6/2014
Data Inicial: 02/07/2014

AMPLIAÇÃO DA UBS DA RESERVA INDIGENA



R$ 98.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
133753

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5940	2014	01/07/2014	12261
13444	2014	01/01/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	05/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**30	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**30	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**2*3**86	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5037	R$ 98.000,00	23/04/2014	
Contrato	83	2014	76.995.455/0001-56	5038	R$ 98.000,00	19/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5057	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	24,80%
5039	Medição	2	Jurisdicionado	09/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	40,44%
0	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	68,89%
0	Medição	4	Jurisdicionado	28/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	80,61%

5097	Medição	5	Jurisdicionado	21/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2014	100,00%
5098	Conclusão	6	Jurisdicionado	21/01/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					