Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:20:53

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 25/2022	6	01/06/2022	R$ 259.000,00	100,00%

Nº5/2022
Data Inicial: 01/06/2022

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS



R$ 259.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8511

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2022	01/06/2022	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/06/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**35**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**35**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**35**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*2*.0**-28	ART (CREA)	17**2*2**05**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2277	R$ 329.894,92	01/06/2022	
Contrato	25	2022	04.949.630/0001-68	2278	R$ 259.000,00	01/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2279	Medição	1	Jurisdicionado	07/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	32,00%
2313	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	35,00%
2340	Medição	3	Jurisdicionado	30/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	36,00%
2361	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	37,00%

2405	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	38,00%
2420	Medição	6	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	39,00%
2442	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	40,00%
2487	Medição	8	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	45,00%
2509	Medição	9	Jurisdicionado	26/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	55,00%
2545	Medição	10	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	56,00%
2577	Medição	11	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	58,00%
2638	Medição	12	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	60,00%
2665	Medição	13	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	75,00%
2688	Medição	14	Jurisdicionado	10/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	80,00%
2733	Medição	15	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	82,00%
2770	Medição	16	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	83,00%
2791	Medição	17	Jurisdicionado	30/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	84,00%
2843	Medição	18	Jurisdicionado	28/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	85,00%
2878	Medição	19	Jurisdicionado	30/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	86,00%
2914	Medição	20	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	88,00%
2936	Medição	21	Jurisdicionado	05/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 25/2022	100,00%
2957	Conclusão	22	Jurisdicionado	30/08/2024			

Nº5/2022
Data Inicial: 01/06/2022

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Documentos



R$ 259.000,00

Casa de tratamento - Barra Bonita



Casa de tratamento - Rio gavião



Placa de obra



Casa de tratamento - Rio Gavião



Casa de tratamento - Barra Bonita



Placa de obra - Barra Bonita



Poço Barra Bonita




GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EM ÁREA RURAL - Convênio 305/2021








Incofima
10.000

