Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:09:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA II **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 189/2021	12	01/04/2022	R$ 379.015,10	100,00%

Nº1/2022
Data Inicial: 01/04/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA II



R$ 379.015,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7098

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2022	01/04/2022	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	01/04/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*1**27**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**57**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**57**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**57**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2231	R$ 382.045,10	01/04/2022	
Contrato	189	2021	04.877.915/0001-30	2232	R$ 379.015,10	01/04/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2233	Medição	1	Jurisdicionado	13/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	17,00%
2267	Medição	2	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	20,00%
2295	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	25,00%
2309	Medição	4	Jurisdicionado	08/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	50,13%

2338	Medição	5	Jurisdicionado	30/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	55,00%
2352	Medição	6	Jurisdicionado	15/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	66,76%
2378	Medição	7	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	69,00%
2398	Medição	8	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	83,38%
2440	Medição	9	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	84,00%
2489	Medição	10	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	85,00%
2513	Medição	11	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	87,00%
2552	Medição	12	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	90,00%
2565	Medição	13	Jurisdicionado	13/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 189/2021	100,00%
2604	Conclusão	14	Jurisdicionado	03/07/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
0					

Nº1/2022
Data Inicial: 01/04/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA II

Documentos



R$ 379.015,10


Pavimentação Poliédrica
Valor Total da Obra: R$379.015,10
Comunidade: Caveirinha sentido Km 38
Município: Nova Esperança do Sudoeste
Objeto: Pavimentação Poliédrica
Agentes Participantes: Caixa Econômica Federal, Município de Nova Esperança do Sudoeste, Governo Federal
Início da Obra: 13/01/2022
Término da Obra: 13/07/2022
Denúncias, reclamações, e elogios: ouvidoria.gov.br
CAIXA
O BANCO DE TODOS OS BRASILEIROS
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PÁTRIA AMADA BRASIL
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA