Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:20:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2022	AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 104/2022	6	01/06/2022	R$ 378.004,24	100,00%

Nº6/2022
Data Inicial: 01/06/2022

AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES



R$ 378.004,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2022	01/06/2022	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12315	01/06/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/06/2022	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**60**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**60**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**60**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*3**70**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2288	R$ 386.507,40	01/06/2022	
Contrato	104	2022	04.351.798/0001-77	2289	R$ 378.004,24	01/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2314	Medição	1	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	2,00%

2341	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	4,00%
2362	Medição	3	Jurisdicionado	19/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	5,00%
2379	Medição	4	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	6,00%
2406	Medição	5	Jurisdicionado	28/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	7,00%
2417	Medição	6	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	60,00%
2443	Medição	7	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	62,00%
2486	Medição	8	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	65,00%
2515	Medição	9	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	66,00%
2546	Medição	10	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	68,00%
2578	Medição	11	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	75,00%
2636	Medição	12	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2022	100,00%
2668	Conclusão	13	Jurisdicionado	29/09/2023			

Nº6/2022
Data Inicial: 01/06/2022

AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES

Documentos



R$ 378.004,24


GOVERNO DO
PARANÁ
ESC. MUN. VISCONDE DE MAUÁ
Nova Esperança do Sudoeste - PR


EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO
DE QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADO
NA ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE MAUÁ.
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE









