Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:20:31

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01 MAPA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 200/2021	6	02/05/2022	R$ 233.500,14	100,00%

Nº4/2022
Data Inicial: 02/05/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01 MAPA



R$ 233.500,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2022	02/05/2022	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	02/05/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*0**76**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2255	R$ 240.771,44	02/05/2022	
Contrato	200	2021	04.351.798/0001-77	2256	R$ 233.500,14	02/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2441	Medição	0	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	85,00%
2257	Medição	1	Jurisdicionado	10/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	24,32%
2258	Medição	2	Jurisdicionado	25/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	50,21%
2297	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	55,00%

2331	Medição	4	Jurisdicionado	05/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	78,89%
2360	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	80,00%
2404	Medição	6	Jurisdicionado	28/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	82,00%
2419	Medição	7	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	83,00%
2459	Medição	8	Jurisdicionado	27/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	95,00%
2488	Medição	9	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 200/2021	100,00%
2512	Conclusão	10	Jurisdicionado	28/04/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
0					

Nº4/2022
Data Inicial: 02/05/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADA VICINAL RIO CAVEIRINHA KM 38 TRECHO 01 MAPA

Documentos



R$ 233.500,14




PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA
CAIXA
BRASIL


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA