Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:16:19

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2018 | RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS - RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 198/2017 | 1 | 04/04/2018 | R$ 147.458,77 | 100,00% |

Nº2/2018
Data Inicial: 04/04/2018

# RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS - RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA



R$ 147.458,77

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 2832 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 04/04/2018 | 1 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12409 | 1 | 123 | 04/04/2018 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**3*5**02 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**3*5**02 | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**3*5**02 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.*8*.3**-79 | ART (CREA) | 20**5*1**35 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 1233 | R$ 150.702,73 | 04/04/2018 | |
| Contrato | 198 | 2017 | 08.715.392/0001-87 | 1234 | R$ 147.458,77 | 04/04/2018 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/04/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 20,25% |
| 1256 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 25/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 68,44% |
| 1283 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 04/06/2018 | | | |
| 1295 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 23/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 89,86% |
| 1319 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 30/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 90,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | Paralisação | 6 | Jurisdicionado | 28/09/2018 | | | |
| 1394 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 20/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 95,00% |
| 1430 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 03/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 96,00% |
| 1450 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 30/01/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 97,00% |
| 1479 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 07/03/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 198/2017 | 100,00% |
| 1501 | Conclusão | 11 | Jurisdicionado | 02/04/2019 | | | |