Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 04:03:33

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	RECAPE ASFÁLTICO CONVENIO SEDU **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 104/2016	6	01/07/2016	R$ 724.391,42	100,00%

Nº6/2016
Data Inicial: 01/07/2016

RECAPE ASFÁLTICO CONVENIO SEDU



R$ 724.391,42

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
123	2016	01/07/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	12	345	01/07/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/12/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*2**37*	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*2**37*	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	20**2*1**73	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				811	R$ 739.266,91	01/07/2016	
Contrato	104	2016	95.589.289/0001-32	812	R$ 724.391,42	01/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
813	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2016	7,94%
853	Paralisação	2	Jurisdicionado	03/08/2016			

864	Medição	3	Jurisdicionado	08/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2016	28,57%
882	Paralisação	4	Jurisdicionado	27/10/2016			
909	Medição	5	Jurisdicionado	19/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2016	36,90%
925	Paralisação	6	Jurisdicionado	30/01/2017			
944	Medição	7	Jurisdicionado	02/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2016	63,77%
975	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/03/2017			
985	Paralisação	9	Jurisdicionado	27/04/2017			
1056	Medição	10	Jurisdicionado	13/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2016	67,00%
1097	Paralisação	11	Jurisdicionado	31/08/2017			
1131	Medição	12	Jurisdicionado	24/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 104/2016	100,00%
1148	Conclusão	13	Jurisdicionado	28/11/2017			