Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 04:03:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	módulos sanitários **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 26/2016	12	01/06/2016	R$ 283.596,08	100,00%
4	2016	módulos sanitários **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2016	12	01/06/2016	R$ 283.596,08	0,00%

Nº4/2016
Data Inicial: 01/06/2016

módulos sanitários



R$ 283.596,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6199

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
27747	2016	30/06/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	234	30/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*7**71	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**6*2**12*	Fiscalização	Sim
CPF	39*.*2*.5**-68	ART (CREA)	20**1*0**50	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				806	R$ 284.975,68	01/06/2016	
Contrato	26	2016	95.589.289/0001-32	807	R$ 283.596,08	01/06/2016	100,00%
Aditivo	2	2016	95.589.289/0001-32	91	R$ 14.197,76	12/07/2016	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
799	Medição	1	Jurisdicionado	06/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	9,25%
305	Medição	2	Jurisdicionado	08/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	27,21%
852	Paralisação	3	Jurisdicionado	03/08/2016			
863	Medição	4	Jurisdicionado	06/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	37,22%
878	Medição	5	Jurisdicionado	27/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	53,75%

892	Medição	6	Jurisdicionado	29/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	75,14%
911	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/12/2016			
984	Medição	8	Jurisdicionado	13/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	90,00%
1018	Paralisação	9	Jurisdicionado	28/05/2017			
1054	Medição	10	Jurisdicionado	10/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2016	100,00%
1096	Conclusão	11	Jurisdicionado	31/08/2017			