Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:16:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	ILUMINAÇÃO PUBLICA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 150/2016	12	01/06/2017	R$ 55.647,90	100,00%

Nº2/2017
Data Inicial: 01/06/2017

ILUMINAÇÃO PUBLICA



R$ 55.647,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6125

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
123	2017	28/06/2017	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	123	1023	28/06/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.2**-39	ART (CREA)	20**2*0**49	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.*0*.2**-39	ART (CREA)	20**2*0**49	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.2**-39	ART (CREA)	20**2*0**49	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1028	R$ 55.647,90	01/06/2017	
Contrato	150	2016	03.053.003/0001-81	1029	R$ 55.647,90	01/06/0207	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1030	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2016	33,29%
1098	Paralisação	2	Jurisdicionado	31/08/2017			
1130	Medição	3	Jurisdicionado	11/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2016	36,64%
1147	Paralisação	4	Jurisdicionado	28/11/2017			
1253	Medição	5	Jurisdicionado	16/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2016	39,15%
1280	Medição	6	Jurisdicionado	26/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2016	43,75%

1306	Paralisação	7	Jurisdicionado	30/07/2018			
1471	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/02/2019			
1494	Medição	9	Jurisdicionado	03/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2016	100,00%
1516	Conclusão	10	Jurisdicionado	02/05/2019			