Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:08:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA E LINHA ALESSI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 234/2020	180	01/03/2021	R$ 711.999,64	100,00%

Nº2/2021
Data Inicial: 01/03/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA E LINHA ALESSI



R$ 711.999,64

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
123456

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	01/03/2021	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/03/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/09/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**74**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**74**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**74**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*1**14**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2002	R$ 711.999,64	01/03/2021	
Contrato	234	2020	04.351.798/0001-77	2003	R$ 587.339,35	01/03/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2004	Medição	1	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	15,20%

2038	Medição	2	Jurisdicionado	18/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	25,05%
2053	Medição	3	Jurisdicionado	07/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	30,63%
2079	Medição	4	Jurisdicionado	30/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	35,00%
2101	Paralisação	5	Jurisdicionado	02/08/2021			
2111	Medição	6	Jurisdicionado	21/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	40,00%
2133	Medição	7	Jurisdicionado	29/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	45,00%
2145	Medição	8	Jurisdicionado	30/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	47,00%
2185	Medição	9	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	50,00%
2221	Medição	10	Jurisdicionado	10/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	60,00%
2242	Medição	11	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	62,00%
2263	Medição	12	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	64,00%
2291	Medição	13	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	65,00%
2336	Medição	14	Jurisdicionado	30/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	67,00%
2358	Medição	15	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	68,00%
2402	Medição	16	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	69,00%
2416	Medição	17	Jurisdicionado	06/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	70,00%
2437	Medição	18	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	72,00%
2457	Medição	19	Jurisdicionado	08/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	85,00%
2491	Medição	20	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	88,00%
2521	Medição	21	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	89,00%
2543	Medição	22	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	90,00%
2576	Medição	23	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	92,00%
2594	Medição	24	Jurisdicionado	07/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 234/2020	100,00%
2637	Conclusão	25	Jurisdicionado	30/08/2023			

Nº2/2021
Data Inicial: 01/03/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA CAVEIRINHA E LINHA ALESSI

Documentos



R$ 711.999,64




REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA