Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:08:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1/2021	12	01/04/2021	R$ 1.377.811,41	100,00%

Nº3/2021
Data Inicial: 01/04/2021

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAL



R$ 1.377.811,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8338

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	01/04/2021	123

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	01/04/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**94**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**94**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**94**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*7*.4**-09	ART (CREA)	17**2*1**04**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2018	R$ 1.500.000,00	01/04/2021	
Contrato	1	2021	09.203.950/0001-98	2019	R$ 1.377.811,41	01/04/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2020	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	14,86%
2048	Medição	2	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	20,00%
2055	Medição	3	Jurisdicionado	09/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	25,00%
2074	Medição	4	Jurisdicionado	07/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	38,00%

2092	Medição	5	Jurisdicionado	10/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	43,19%
2114	Medição	6	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	45,00%
2125	Medição	7	Jurisdicionado	08/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	46,86%
2137	Medição	8	Jurisdicionado	05/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	57,80%
2166	Medição	9	Jurisdicionado	29/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	60,00%
2190	Medição	10	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	65,00%
2207	Medição	11	Jurisdicionado	23/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	72,34%
2219	Medição	12	Jurisdicionado	14/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	76,00%
2230	Medição	13	Jurisdicionado	11/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	85,00%
2264	Medição	14	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	85,00%
2292	Medição	15	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	86,00%
2311	Medição	16	Jurisdicionado	29/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	87,00%
2337	Medição	17	Jurisdicionado	30/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	90,00%
2351	Medição	18	Jurisdicionado	12/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2021	100,00%
2380	Conclusão	19	Jurisdicionado	03/10/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
0					

Nº3/2021
Data Inicial: 01/04/2021

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAL

Documentos



R$ 1.377.811,41


Rua
Manacá
Estrada
Furna
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
Barracão Industrial
03
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA

AMPLIAÇÃO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.006.17076/78-001 **Período: 23/01/2021 a 17/08/2022**
Endereço: RUA RUI BARBOSA, S/N, LOTE 02 QUADRA 19, CENTRO, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR, 85635-000
Contribuinte: M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA
CNPJ: 09.203.950/0001-98

Categoria	Destinação	Área (m²)
Acréscimo	Galpão industrial	151,25

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à obra de construção civil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbação da obra de construção civil objeto da aferição no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br> ou <https://www.gov.br/pgfn/pt-br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 15:10:21 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2023.
Código de controle da certidão: **BCA1.35C8.E1C2.611B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.006.17064/77-001 **Período: 23/01/2021 a 17/08/2022**
Endereço: RUA ARAUCARIA, S/N, LOTE 01 QUADRA 01, JARDIM FLORESTA, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR, 85635-000
Contribuinte: M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA
CNPJ: 09.203.950/0001-98

Categoria	Destinação	Área (m²)
Obra Nova	Galpão industrial	1.600,00

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à obra de construção civil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbação da obra de construção civil objeto da aferição no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br> ou <https://www.gov.br/pgfn/pt-br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 15:09:03 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2023.
Código de controle da certidão: **9C54.C3F0.E37C.9362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.