Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:02:13

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2020	RECAPEAMENTO ASFALTICO LINHA BARRA BONITA - MAPA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 92/2020	6	03/11/2020	R$ 695.446,05	100,00%

Nº15/2020
Data Inicial: 03/11/2020

RECAPEAMENTO ASFALTICO LINHA BARRA BONITA - MAPA



R$ 695.446,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/11/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**81**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**15**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**65**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**2*2**58**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1930	R$ 699.084,04	03/11/2020	
Contrato	92	2020	08.715.392/0001-87	1931	R$ 695.446,05	03/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1927	Medição	1	Jurisdicionado	16/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	34,04%
1954	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	40,00%
1970	Medição	3	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	67,90%
1990	Medição	4	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	70,00%

2001	Medição	5	Jurisdicionado	26/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2020	100,00%
2033	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/04/2021			

Nº15/2020
Data Inicial: 03/11/2020

RECAPEAMENTO ASFALTICO LINHA BARRA BONITA - MAPA

Documentos



R$ 695.446,05




Pavimentação Asfáltica
Valor Total da Obra: 695.446,05
Comunidade: Barra Bonita
Município: Nova Esperança do Sudoeste
Objeto: Pavimentação Asfáltica
Agentes Participantes: SM Resende Construções e Incorporações e Pref. de Nova Esp. do Sudoeste
Início da Obra: 13/08/2020
Término da Obra: 13/10/2020
Denúncias, reclamações, e elogios:
ouvidoria.gov.br
CAIXA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL




40

