Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:08:29

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOT COSTA RICA E RUAS GENI FRAGA E RUI BARBOSA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 2/2021	180	03/05/2021	R$ 552.815,86	100,00%

Nº5/2021
Data Inicial: 03/05/2021

RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOT COSTA RICA E RUAS GENI FRAGA E RUI BARBOSA



R$ 552.815,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	03/05/2021	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	03/05/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**24**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.0**-16	ART (CREA)	17**2*3**74**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*1*.0**-16	ART (CREA)	17**2*3**74**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**2*2**38**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2040	R$ 559.638,42	03/05/2021	
Contrato	2	2021	08.715.392/0001-87	2041	R$ 552.815,86	03/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2042	Medição	1	Jurisdicionado	12/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	13,42%
2063	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	15,00%
2077	Medição	3	Jurisdicionado	13/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	32,00%
2102	Medição	4	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	38,00%

2115	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	40,00%
2130	Medição	6	Jurisdicionado	28/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	66,54%
2143	Medição	7	Jurisdicionado	24/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	83,71%
2165	Medição	8	Jurisdicionado	29/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	85,00%
2191	Medição	9	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	87,00%
2224	Medição	10	Jurisdicionado	30/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	90,00%
2241	Medição	11	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	92,00%
2265	Medição	12	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	95,00%
2293	Medição	13	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	96,00%
2310	Medição	14	Jurisdicionado	12/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2021	100,00%
2335	Conclusão	15	Jurisdicionado	30/08/2022			

Nº5/2021
Data Inicial: 03/05/2021

RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOT COSTA RICA E RUAS GENI FRAGA E RUI BARBOSA

Documentos



R$ 552.815,86


PARE
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


EXTANG
FABRICA
EXTANG
EXTANG
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


PARE
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


PARE
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


EXTANG
FABRICA
EXTANG
EXTANG
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


PARE
REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA