Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 12:18:19

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	RECAPE ASFALTO NO PERÍMETRO URBANO PARANA CIDADE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 75/2014	180	05/06/2014	R$ 791.647,15	100,00%
7	2014	RECAPE ASFALTO NO PERÍMETRO URBANO PARANA CIDADE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 67/2014	180	05/06/2014	R$ 791.647,15	0,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 05/06/2014

RECAPE ASFALTO NO PERÍMETRO URBANO PARANA CIDADE



R$ 791.647,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3724	2014	24/09/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**14	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*5**16	Fiscalização	Sim
CPF	30*.*8*.3**-00	ART (CREA)	20**2*1**60	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				271	R$ 800.000,00	02/06/2014	
Contrato	67	2014	00.000.000/0000-00	272	R$ 791.647,15	02/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
273	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	27,81%
335	Medição	2	Jurisdicionado	24/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	65,38%
434	Medição	3	Jurisdicionado	06/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	84,24%
543	Medição	4	Jurisdicionado	15/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	95,48%
667	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/12/2015			
674	Paralisação	6	Jurisdicionado	29/01/2016			
703	Medição	7	Jurisdicionado	23/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2014	100,00%
705	Conclusão	8	Jurisdicionado	23/02/2016			