Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 12:16:38

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	PAÇO MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 67/2014	365	01/07/2014	R$ 774.342,07	100,00%

Nº8/2014
Data Inicial: 01/07/2014

PAÇO MUNICIPAL



R$ 774.342,07

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2562	2014	03/07/2014	1
2563	2014	03/07/2014	1
3002	2014	05/08/2014	1
3003	2014	05/08/2014	1
3486	2014	04/09/2014	1
3487	2014	04/09/2014	1
3961	2014	14/10/2014	1
3962	2014	14/10/2014	1
4321	2014	11/11/2014	1
4322	2014	11/11/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*9*.4**-46	ART (CREA)	20**1*5**20	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*0**30	Fiscalização	Sim
CPF	39*.*9*.0**-68	ART (CREA)	20**2*6**68	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				296	R$ 877.395,12	01/07/2014	
Contrato	67	2014	00.000.000/0000-00	295	R$ 774.342,07	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
297	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	2,78%
666666	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	10,48%

334	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	17,66%
342	Medição	4	Jurisdicionado	14/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	24,32%
382	Medição	5	Jurisdicionado	11/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	34,86%
131	Medição	6	Jurisdicionado	04/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	37,67%
440	Medição	7	Jurisdicionado	11/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	42,34%
468	Medição	8	Jurisdicionado	20/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	45,68%
510	Medição	9	Jurisdicionado	07/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	54,91%
541	Medição	10	Jurisdicionado	03/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	61,61%
564	Medição	11	Jurisdicionado	10/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	87,80%
587	Medição	12	Jurisdicionado	30/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	90,00%
638	Medição	13	Jurisdicionado	10/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	91,00%
651	Medição	14	Jurisdicionado	07/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	94,25%
675	Paralisação	15	Jurisdicionado	29/01/2016			
709	Paralisação	16	Jurisdicionado	29/02/2016			
736	Medição	17	Jurisdicionado	21/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2014	100,00%
737	Conclusão	18	Jurisdicionado	30/03/2016			