Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 12:22:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 63/2014	365	05/06/2014	R$ 474.130,98	100,00%

Nº6/2014
Data Inicial: 05/06/2014

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA



R$ 474.130,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6022

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2535	2014	01/07/2014	1
3341	2014	25/08/2014	1
3342	2014	25/08/2014	1
3989	2014	16/10/2014	1
4351	2014	14/11/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*6**38	Fiscalização	Sim
CPF	21*.*3*.8**-54	ART (CREA)	20**2*9**56	Execução de Obra	Sim
CPF	39*.*9*.0**-68	ART (CREA)	20**2*6**90	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				268	R$ 474.330,20	02/06/2014	
Contrato	63	2014	00.000.000/0000-00	269	R$ 474.130,98	02/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
270	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	11,40%
294	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	15,20%
7777777	Medição	3	Jurisdicionado	25/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	19,06%
344	Medição	4	Jurisdicionado	16/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	43,61%
383	Medição	5	Jurisdicionado	14/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	51,64%

132	Medição	6	Jurisdicionado	09/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	62,82%
467	Medição	7	Jurisdicionado	11/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	84,00%
585	Medição	8	Jurisdicionado	03/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	98,00%
218	Medição	9	Jurisdicionado	19/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2014	100,00%
659	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/12/2015			