Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:34:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2018	PONTE DE CONCRETO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 28/2018	120	03/09/2018	R$ 55.000,00	100,00%

Nº8/2018
Data Inicial: 03/09/2018

PONTE DE CONCRETO



R$ 55.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2018	03/09/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	03/09/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*9**47	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1334	R$ 58.693,86	03/09/2018	
Contrato	28	2018	03.222.465/0001-85	1409	R$ 50.000,00	01/11/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1341	Medição	1	Jurisdicionado	20/09/2018	Execução Direta		82,57%
1373	Medição	2	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Direta		85,82%
1391	Medição	3	Jurisdicionado	07/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	88,43%
1392	Medição	4	Jurisdicionado	07/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	100,00%
1426	Conclusão	5	Jurisdicionado	03/12/2018			
1433	Medição	6	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Direta		100,00%

1432	Conclusão	7	Jurisdicionado	03/12/2018