Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:34:24

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	RECAPE ASFALTICO LINHA SÃO LUIZ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 56/2018	120	02/07/2018	R$ 500.000,00	100,00%

Nº6/2018
Data Inicial: 02/07/2018

RECAPE ASFALTICO LINHA SÃO LUIZ



R$ 500.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7534

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
123	2018	02/07/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	02/07/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*1**05	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*1**05	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*1**05	Fiscalização	Sim
CPF	30*.*8*.3**-00	ART (CREA)	20**2*9**69	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1291	R$ 517.817,63	02/07/2018	
Contrato	56	2018	95.589.289/0001-32	1292	R$ 417.550,70	02/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1293	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2018	5,23%
1323	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2018	15,00%
1350	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/09/2018			
1395	Medição	4	Jurisdicionado	20/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2018	93,27%
1422	Medição	5	Jurisdicionado	04/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2018	95,00%

1451	Medição	6	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2018	96,00%
1477	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2018	100,00%
1502	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/04/2019			