Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:34:32

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	recape asfaltico rua da escola **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 60/2018	120	02/07/2018	R$ 200.000,00	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 02/07/2018

recape asfaltico rua da escola



R$ 200.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6121

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
123	2018	02/07/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	02/07/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/07/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*2**72	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*2**72	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*2**72	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	20**2*9**06	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1288	R$ 200.000,00	02/07/2018	
Contrato	60	2018	95.589.289/0001-32	1289	R$ 194.310,36	02/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1290	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2018	31,25%

1322	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2018	81,00%
1349	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/09/2018			
1396	Medição	4	Jurisdicionado	13/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2018	100,00%
1427	Conclusão	5	Jurisdicionado	03/12/2018			