Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:34:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	REPAROS ESCOLA DO CAMPO BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 110/2018	120	03/09/2018	R$ 100.000,00	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 03/09/2018

REPAROS ESCOLA DO CAMPO BARRA BONITA



R$ 100.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2018	03/09/2018	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/09/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-55	ART (CREA)	20**3*2**20	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**36	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**36	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*8**36	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1332	R$ 100.000,00	03/09/2018	
Contrato	110	2018	10.517.748/0001-10	1333	R$ 73.851,15	03/09/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1336	Medição	1	Jurisdicionado	12/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2018	27,57%
1358	Medição	2	Jurisdicionado	05/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2018	50,00%
1406	Medição	3	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2018	52,00%
1452	Medição	4	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2018	62,00%

1482	Medição	5	Jurisdicionado	27/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2018	100,00%
1503	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/04/2019			