Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:34:17

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2018 | CAPELA MORTUÁRIA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 193/2018 | 12 | 03/12/2018 | R$ 263.344,27 | 100,00% |

Nº11/2018
Data Inicial: 03/12/2018

# CAPELA MORTUÁRIA



R$ 263.344,27

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 7573 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 03/12/2018 | 1 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12409 | 1 | 12345 | 03/12/2018 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**5*7**14 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 05*.*1*.6**-76 | ART (CREA) | 20**0*9**02 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 05*.*1*.6**-76 | ART (CREA) | 20**0*9**02 | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 05*.*1*.6**-76 | ART (CREA) | 20**0*9**02 | Orçamento | Sim |
| CPF | 09*.*7*.0**-85 | ART (CREA) | 20**4*3**44 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 1423 | R$ 284.967,49 | 03/12/2018 | |
| Contrato | 193 | 2018 | 26.690.308/0001-08 | 1424 | R$ 263.344,27 | 03/12/2018 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 7,38% |
| 1454 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 30/01/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 17,38% |
| 1457 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 28/02/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 33,83% |
| 1496 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 23/04/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 41,43% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 06/05/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 50,00% |
| 1541 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 26/06/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 68,20% |
| 1560 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 30/07/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 70,00% |
| 1587 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 30/08/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 80,00% |
| 1600 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 02/09/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 89,00% |
| 1694 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 30/10/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 90,00% |
| 1707 | Paralisação | 11 | Jurisdicionado | 29/11/2019 | | | |
| 1764 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 14/02/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 193/2018 | 100,00% |
| 1786 | Conclusão | 13 | Jurisdicionado | 30/03/2020 | | | |

Nº11/2018
Data Inicial: 03/12/2018

# CAPELA MORTUÁRIA

## Documentos



R$ 263.344,27


09


CAPELA MORTUÁRIA
Rodolfo Vandoland






SAÍDA


CAPELA MORTUÁRIA
09