Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 12:20:44

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2014	AMPLIAÇÃO UBS BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 100/2013	180	07/04/2014	R$ 90.713,23	100,00%
2	2014	AMPLIAÇÃO UBS BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2015	180	07/04/2014	R$ 90.713,23	100,00%

Nº2/2014
Data Inicial: 07/04/2014

AMPLIAÇÃO UBS BARRA BONITA



R$ 90.713,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5998

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1306	2014	08/04/2014	1
2182	2014	05/06/2014	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1234	2345	02/03/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/03/2015	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*0**58	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*0**26	Fiscalização	Sim
CPF	90*.*0*.3**-15	ART (CREA)	95**3	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				187	R$ 91.815,01	30/09/2014	
Contrato	100	2013	00.000.000/0000-00	171	R$ 90.713,23	02/12/2013	100,00%
Aditivo	2	2015	00.000.000/0000-00	475	R$ 8.307,70	02/03/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

231	Medição	1	Jurisdicionado	08/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2013	20,13%
266	Medição	2	Jurisdicionado	05/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2013	90,00%
418	Paralisação	3	Jurisdicionado	20/01/2015			
436	Medição	4	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2013	90,15%
465	Medição	5	Jurisdicionado	09/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2013	100,00%
478	Medição	6	Jurisdicionado	16/03/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2015	100,00%
593	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/09/2015			