Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 12:16:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	ampliacao ubs rio gaviao **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 102/2013	365	07/04/2014	R$ 92.851,23	100,00%
1	2014	ampliacao ubs rio gaviao **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2015	365	07/04/2014	R$ 92.851,23	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 07/04/2014

ampliacao ubs rio gaviao



R$ 92.851,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
1741

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1305	2014	08/04/2014	1
2183	2014	05/06/2014	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	2345	23345	02/03/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/03/2015	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*0**30	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**4*0**74	Fiscalização	Sim
CPF	90*.*0*.3**-15	ART (CREA)	20**0*5**83	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				185	R$ 92.851,23	02/12/2013	
Contrato	102	2013	00.000.000/0000-00	170	R$ 110.833,28	07/04/2014	100,00%
Aditivo	2	2015	00.000.000/0000-00	474	R$ 15.669,80	02/03/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

229	Medição	1	Jurisdicionado	08/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	20,21%
267	Medição	2	Jurisdicionado	05/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	90,00%
417	Paralisação	3	Jurisdicionado	20/01/2015			
437	Medição	4	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	90,15%
466	Medição	5	Jurisdicionado	09/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	100,00%
477	Medição	6	Jurisdicionado	16/03/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2015	100,00%
592	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/09/2015			