Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:35:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 886/2012	180	28/06/2012	R$ 409.870,00	100,00%

Nº2/2012
Data Inicial: 28/06/2012

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA



R$ 409.870,00

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1113	2013	05/04/2013	0
3422	2013	20/09/2013	1
4488	2013	02/12/2013	12409
4490	2013	02/12/2013	12409
4491	2013	02/12/2013	12409
4492	2013	02/12/2013	12409
4493	2013	02/12/2013	12409
4494	2013	02/12/2013	12409
4495	2013	02/12/2013	12409
436	2014	10/02/2014	1
437	2014	10/02/2014	1
3493	2014	05/09/2014	1

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*2**60	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**28	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**69	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	886	2012	95.589.289/0001-32	1	R$ 409.870,00	26/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
43	Medição	1	Jurisdicionado	10/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	4,79%
0	Medição	2	Jurisdicionado	17/10/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	0,92%
0	Paralisação	3	Jurisdicionado	10/03/2013			
54	Medição	4	Jurisdicionado	05/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	22,32%
74	Medição	5	Jurisdicionado	18/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	34,95%

96	Medição	6	Jurisdicionado	18/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	34,95%
140	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	34,95%
166	Medição	8	Jurisdicionado	05/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	56,06%
338	Medição	9	Jurisdicionado	05/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	82,31%
478	Paralisação	10	Jurisdicionado	06/04/2015			
527	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/06/2015			
642	Paralisação	12	Jurisdicionado	03/11/2015			
653	Medição	13	Jurisdicionado	17/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	85,71%
654	Medição	14	Jurisdicionado	17/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	88,14%
655	Medição	15	Jurisdicionado	23/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	90,59%
672	Paralisação	16	Jurisdicionado	29/01/2016			
703	Medição	17	Jurisdicionado	25/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 886/2012	100,00%
743	Conclusão	19	Jurisdicionado	29/03/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

0