Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:40:09

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 866/2012	120	02/03/2013	R$ 105.695,70	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 02/03/2013

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA



R$ 105.695,70

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5803

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
750	2013	13/03/2013	0
1700	2013	17/05/2013	0

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1027	1	13/03/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*5**99	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*0**87	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*5**27	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*5*.5**-91	ART (CREA)	20**0*6**56	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R$ 105.695,70	05/12/2012	
Contrato	866	2012	95.589.289/0001-32	26	R$ 103.989,30	01/03/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
42	Medição	1	Jurisdicionado	05/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 866/2012	100,00%
53	Medição	2	Jurisdicionado	07/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 866/2012	49,00%
53	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 866/2012	100,00%
93	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/08/2013			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512188562871					