Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 20/08/2025 - 14:34:51

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2012	CENTRO DE EVENTOS **Esta intervenção foi concluída**		300	01/05/2012	R$ 204.700,00	

Nº1/2012
Data Inicial: 01/05/2012

CENTRO DE EVENTOS

R$ 204.700,00

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1609	2013	09/05/2013	0

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**3*4**27*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*5**88	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	20**2*3**25	Execução de Obra	Sim

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	14/11/2012	Execução Indireta - Contrato		18,21%
0	Paralisação	2	Jurisdicionado	13/03/2013			
44	Medição	3	Jurisdicionado	07/05/2013	Execução Indireta - Contrato		10,93%
94	Paralisação	4	Jurisdicionado	05/08/2013			
130	Paralisação	5	Jurisdicionado	05/11/2013			
159	Paralisação	6	Jurisdicionado	06/01/2014			
323	Paralisação	7	Jurisdicionado	05/08/2014			
412	Paralisação	8	Jurisdicionado	19/01/2015			
569	Paralisação	9	Jurisdicionado	03/08/2015			
639	Medição	10	Jurisdicionado	11/11/2015	Execução Indireta - Contrato		32,00%
652	Medição	11	Jurisdicionado	10/12/2015	Execução Indireta - Contrato		35,68%
671	Paralisação	12	Jurisdicionado	29/01/2016			
707	Paralisação	13	Jurisdicionado	29/02/2016			
738	Paralisação	14	Jurisdicionado	29/03/2016			
759	Medição	15	Jurisdicionado	20/04/2016	Execução Indireta - Contrato		86,70%
783	Paralisação	16	Jurisdicionado	25/05/2016			
801	Medição	17	Jurisdicionado	24/06/2016	Execução Indireta - Contrato		100,00%
826	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/07/2016			