Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:36:48

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2012 | ACADEMIA DE SAÚDE<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 83/2012 | 120 | 29/06/2012 | R$ 179.756,11 | 100,00% |

Nº3/2012
Data Inicial: 29/06/2012

# ACADEMIA DE SAÚDE



R$ 179.756,11

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 640 | 2013 | 27/02/2013 | 0 |
| 1187 | 2013 | 12/04/2013 | 0 |
| 3576 | 2013 | 26/09/2013 | 1 |
| 704 | 2014 | 25/02/2014 | 1 |
| 1218 | 2014 | 31/03/2014 | 1 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 00*.*3*.2**-64 | ART (CREA) | 20**2*4**65 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 02*.*9*.0**-50 | ART (CREA) | 20**2*4**74 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**4*3**10 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 83 | 2012 | 95.589.289/0001-32 | 1 | R$ 179.756,11 | 28/05/2012 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 08/10/2012 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 13,00% |
| 0 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 20/12/2012 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 14,27% |
| 32 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 15/02/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 14,95% |
| 53 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 09/04/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 7,00% |
| 73 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 03/06/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 18,06% |
| 95 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 10/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 61,72% |
| 143 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 19/12/2013 | | | |
| 161 | Paralisação | 8 | Jurisdicionado | 06/01/2014 | | | |
| 167 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 20/02/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 81,75% |
| 207 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 31/03/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Paralisação | 11 | Jurisdicionado | 03/10/2014 | | | |
| 515 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 04/05/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 83/2012 | 100,00% |
| 514 | Conclusão | 13 | Jurisdicionado | 04/05/2015 | | | |