Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 04:03:29

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	creche proinfancia **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 127/2015	12	01/06/2016	R$ 1.121.806,73	100,00%
3	2016	creche proinfancia **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2017	12	01/06/2016	R$ 1.121.806,73	100,00%

Nº3/2016
Data Inicial: 01/06/2016

creche proinfancia



R$ 1.121.806,73

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6198

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2364	2016	02/06/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	234	02/06/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/06/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**0*7**39	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**0*7**39	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*7*.4**-09	ART (CREA)	20**0*2**05	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				804	R$ 1.267.584,71	01/06/2016	
Contrato	127	2015	95.589.289/0001-32	805	R$ 1.121.806,73	01/06/2016	100,00%
Aditivo	1	2017	95.589.289/0001-32	1078	R$ 254.000,00	03/07/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
797	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	2,78%

828	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/07/2016			
830	Medição	3	Jurisdicionado	03/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	14,53%
831	Medição	4	Jurisdicionado	25/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	16,95%
866	Paralisação	5	Jurisdicionado	30/09/2016			
945	Medição	6	Jurisdicionado	02/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	39,55%
977	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/03/2017			
1055	Medição	8	Jurisdicionado	12/07/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	35,96%
1093	Medição	9	Jurisdicionado	25/08/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	68,00%
1094	Medição	10	Jurisdicionado	29/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	65,89%
1101	Medição	11	Jurisdicionado	06/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	71,89%
1133	Paralisação	12	Jurisdicionado	30/10/2017			
1197	Medição	13	Jurisdicionado	06/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	76,50%
1218	Medição	14	Jurisdicionado	13/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	80,85%
1237	Paralisação	15	Jurisdicionado	04/04/2018			
1252	Medição	16	Jurisdicionado	11/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	90,85%
1281	Paralisação	17	Jurisdicionado	04/06/2018			
1359	Medição	18	Jurisdicionado	19/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 127/2015	100,00%
1406	Conclusão	19	Jurisdicionado	30/11/2018			
1409	Medição	20	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2017	100,00%
1455	Conclusão	21	Jurisdicionado	30/01/2019			