Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 03:53:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	PAVIMENTAÇÃO RIO VARANDA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 42/2014	365	03/08/2015	R$ 513.139,91	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 03/08/2015

PAVIMENTAÇÃO RIO VARANDA



R$ 513.139,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6082

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2334	2015	24/08/2015	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1234	123	24/08/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*8**56	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*6**30	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*6**30	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				566	R$ 556.092,00	03/08/2015	
Contrato	42	2014	95.589.289/0001-32	567	R$ 513.139,91	03/08/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
565	Medição	1	Jurisdicionado	24/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	13,24%
586	Medição	2	Jurisdicionado	10/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	28,20%
215	Medição	3	Jurisdicionado	08/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	31,63%
664	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/12/2015			
679	Paralisação	5	Jurisdicionado	29/01/2016			
712	Paralisação	6	Jurisdicionado	29/02/2016			

735	Medição	7	Jurisdicionado	07/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	42,09%
756	Medição	8	Jurisdicionado	12/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	54,06%
781	Medição	9	Jurisdicionado	06/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	58,05%
798	Medição	10	Jurisdicionado	06/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	61,40%
815	Medição	11	Jurisdicionado	14/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	63,09%
307	Medição	12	Jurisdicionado	25/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	63,09%
833	Medição	13	Jurisdicionado	29/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	88,02%
865	Paralisação	14	Jurisdicionado	30/09/2016			
876	Medição	15	Jurisdicionado	18/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	96,92%
893	Paralisação	16	Jurisdicionado	30/11/2016			
906	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	100,00%
923	Conclusão	18	Jurisdicionado	30/01/2017			