Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 04:03:26

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	quadra de esportes apae **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 60/2015	12	01/06/2016	R$ 226.715,15	100,00%

Nº2/2016
Data Inicial: 01/06/2016

quadra de esportes apae



R$ 226.715,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6197

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2331	2016	01/06/2016	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	400	01/06/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/06/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*0*.3**-71	ART (CREA)	20**4*2**37	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	20**5*6**18	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	20**5*6**18	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*8**99	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				802	R$ 269.953,70	01/06/2016	
Contrato	60	2015	76.989.177/0001-24	803	R$ 226.715,15	01/06/2010	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
796	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	31,56%

827	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/07/2016			
877	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	55,45%
894	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/11/2016			
943	Medição	5	Jurisdicionado	02/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	86,72%
974	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/03/2017			
1026	Medição	7	Jurisdicionado	09/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	90,00%
1079	Medição	8	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2015	100,00%
1095	Conclusão	9	Jurisdicionado	31/08/2017			