Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 03:53:42

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	pavimentação poliedrica via urbanas cidade av. vereador guilherme leandro **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 3/2015	6	17/07/2015	R$ 14.265,00	100,00%

Nº3/2015
Data Inicial: 17/07/2015

pavimentação poliedrica via urbanas cidade av. vereador guilherme leandro



R$ 14.265,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2874	2015	20/07/2015	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	3333	345	01/07/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**3*2**03	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*1**96	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*1**96	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*1**96	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				544	R$ 14.670,00	17/07/2015	
Contrato	3	2015	04.877.915/0001-30	545	R$ 14.265,00	17/07/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
546	Medição	1	Jurisdicionado	20/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2015	100,00%
658	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/12/2015			