Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:04:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS MUNICIPAIS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 79/2020	4	03/08/2020	R$ 260.423,35	100,00%

Nº12/2020
Data Inicial: 03/08/2020

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS MUNICIPAIS



R$ 260.423,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/08/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**72**	Fiscalização	Sim
CPF	17**2*1**40**	ART (CREA)	05**1*6**76	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	17**2*1**40**	ART (CREA)	05**1*6**76	Orçamento	Sim
CPF	54*.*8*.8**-72	ART (CREA)	17**2*2**03**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1878	R$ 301.051,65	03/08/2020	
Contrato	79	2020	17.897.400/0001-44	1879	R$ 260.423,35	03/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1880	Medição	1	Jurisdicionado	28/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	15,47%
1899	Paralisação	2	Jurisdicionado	30/09/2020			
1926	Medição	3	Jurisdicionado	11/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	53,97%
1952	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	58,00%
1971	Medição	5	Jurisdicionado	21/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	67,44%

1991	Medição	6	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	70,00%
2035	Medição	7	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	80,00%
2058	Medição	8	Jurisdicionado	21/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2020	100,00%
2080	Conclusão	9	Jurisdicionado	30/07/2021			