Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:50:31

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	RECAPE LINHA SÃO LUIZ II **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 245/2018	6	01/06/2020	R$ 964.559,25	100,00%

Nº5/2020
Data Inicial: 01/06/2020

RECAPE LINHA SÃO LUIZ II



R$ 964.559,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7534

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	01/06/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	01/06/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**84	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**84	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*9**84	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**2*2**66**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1833	R$ 979.791,09	01/06/2020	
Contrato	245	2018	08.715.392/0001-87	1857	R$ 964.559,25	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1835	Medição	1	Jurisdicionado	09/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	6,00%
1850	Medição	2	Jurisdicionado	16/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	10,00%
1883	Paralisação	3	Jurisdicionado	31/08/2020			
1932	Paralisação	4	Jurisdicionado	03/11/2020			
1988	Medição	5	Jurisdicionado	22/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	20,00%

2005	Medição	6	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	25,00%
2043	Paralisação	7	Jurisdicionado	03/05/2021			
2090	Medição	8	Jurisdicionado	03/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	60,76%
2109	Medição	9	Jurisdicionado	21/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	90,00%
2124	Medição	10	Jurisdicionado	07/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	95,00%
2144	Medição	11	Jurisdicionado	30/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	96,00%
2187	Medição	12	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 245/2018	100,00%
2193	Conclusão	13	Jurisdicionado	31/01/2022			