Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:04:33

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2020	REDE DE AGUA RIO SERRINHO KM 30 KM 38 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 64/2020	6	03/08/2020	R$ 436.852,92	100,00%
10	2020	REDE DE AGUA RIO SERRINHO KM 30 KM 38 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2021	6	03/08/2020	R$ 436.852,92	100,00%

Nº10/2020
Data Inicial: 03/08/2020

REDE DE AGUA RIO SERRINHO KM 30 KM 38



R$ 436.852,92

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	03/08/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**05**	Fiscalização	Sim
CPF	88*.*8*.7**-87	ART (CREA)	20**0*0**80	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	88*.*8*.7**-87	ART (CREA)	20**0*0**80	Orçamento	Sim
CPF	98*.*5*.5**-91	ART (CREA)	17**2*2**56**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1868	R$ 550.000,00	03/08/2020	
Contrato	64	2020	04.949.630/0001-68	1869	R$ 436.852,92	03/08/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	04.949.630/0001-68	2096	R$ 73.000,00	02/08/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1874	Medição	1	Jurisdicionado	13/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	2,00%
1898	Paralisação	2	Jurisdicionado	30/09/2020			
1907	Medição	3	Jurisdicionado	07/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	4,50%
1925	Medição	4	Jurisdicionado	09/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	16,57%

1944	Medição	5	Jurisdicionado	03/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	29,18%
1975	Medição	6	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	35,00%
2006	Medição	7	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	45,00%
2045	Paralisação	8	Jurisdicionado	03/05/2021			
2094	Medição	9	Jurisdicionado	18/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	52,53%
2097	Medição	10	Jurisdicionado	13/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	33,33%
2106	Medição	11	Jurisdicionado	14/09/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	66,66%
2127	Medição	12	Jurisdicionado	15/10/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	90,00%
2139	Medição	13	Jurisdicionado	10/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	70,00%
2163	Medição	14	Jurisdicionado	29/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	75,00%
2188	Medição	15	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	80,00%
2223	Medição	16	Jurisdicionado	30/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	85,00%
2240	Medição	17	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	90,00%
2261	Medição	18	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2020	100,00%
2280	Medição	19	Jurisdicionado	08/06/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
2316	Conclusão	20	Jurisdicionado	29/07/2022			

Nº10/2020
Data Inicial: 03/08/2020

REDE DE AGUA RIO SERRINHO KM 30 KM 38

Documentos



R$ 436.852,92




FIBRASSON
PRFV


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


BRASIL
GOVERNO FEDERAL
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL
Valor Total da Obra: R$ 436.852,92
Município: Nova Esperança do Sudoeste - PR
Comunidades: Rio Serrinho, KM 30 e KM 38
Objeto: Implantação de sistema de abastecimento
Agentes Participantes: FUNASA e Município de Nova Esperança do Sudoeste
Início da Obra: Junho/2020
Término da Obra: Fevereiro/2021
Denúncias, reclamações e elogios: www.ouvidoria.gov.br
FUNASA
Fundação Nacional de Saúde
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE