Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:40:15

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2019 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 74/2019 | 4 | 06/05/2019 | R$ 76.285,00 | 100,00% |

Nº3/2019
Data Inicial: 06/05/2019

# RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS



R$ 76.285,00

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 12345 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 13/05/2019 | 1 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12409 | 1 | 12345 | 13/05/2019 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**0*1**40 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**0*1**40 | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 20**0*1**40 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 94*.*3*.7**-68 | ART (CREA) | 20**0*6**96 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 1520 | R$ 249.987,72 | 06/05/2019 | |
| Contrato | 74 | 2019 | 95.589.289/0001-32 | 1521 | R$ 244.987,97 | 06/05/2019 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 13/05/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 12,11% |
| 1542 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 28/06/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 37,25% |
| 1562 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 30/07/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 45,00% |
| 1586 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 30/08/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 48,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 24/09/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 49,00% |
| 1695 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 30/10/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 50,00% |
| 1701 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 22/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 66,06% |
| 1735 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 31/12/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 67,00% |
| 1749 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 31/01/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 68,00% |
| 1771 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 26/03/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 74/2019 | 100,00% |
| 1810 | Conclusão | 11 | Jurisdicionado | 01/04/2020 | | | |