Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:40:19

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2019	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 173/2019	120	02/12/2019	R$ 376.981,98	100,00%

Nº8/2019
Data Inicial: 02/12/2019

RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA BARRA BONITA



R$ 376.981,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7715

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
123	2019	02/12/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	02/12/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**23	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**23	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*1**23	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.3**-79	ART (CREA)	17**1*4**49**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1726	R$ 388.750,85	02/12/2019	
Contrato	173	2019	08.715.392/0001-87	1727	R$ 376.981,98	02/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1728	Medição	1	Jurisdicionado	06/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	46,50%
1753	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	47,00%
1765	Medição	3	Jurisdicionado	14/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	90,13%
1790	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/03/2020			
1890	Medição	5	Jurisdicionado	11/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	100,00%

1893	Conclusão	6	Jurisdicionado	11/09/2020