Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:40:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	ponte de concreto linha santa barbara e barra bonita **Esta intervenção foi concluída**		120	01/08/2019	R$ 69.909,21	

Nº4/2019
Data Inicial: 01/08/2019

ponte de concreto linha santa barbara e barra bonita



R$ 69.909,21

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2019	08/08/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	12345	08/08/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**80	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**80	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**80	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	20**2*4**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1582	R$ 69.909,21	01/08/2019	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1583	Medição	1	Jurisdicionado	08/08/2019	Execução Indireta - Contrato		10,00%
1603	Medição	2	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato		11,00%
1709	Paralisação	3	Jurisdicionado	29/11/2019			
1770	Medição	4	Jurisdicionado	19/03/2020	Execução Indireta - Contrato		60,00%
1813	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato		100,00%
1811	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/04/2020			